

屋久島町新庁舎工事の進捗状況 (平成 30 年 7 月現在)

窓口棟建築工事及び電気設備、機械設備工事が完了し平成 28 年度事業のすべてが完了しました。
平成 29 年度事業である事務棟は構造材の建込みが終盤を迎えています。
平成 30 年度事業の議会棟は 7 月 13 日起工式を行い工事が始まりました。

☆ 窓口棟(完成)



外 観



外 観(中庭側)



窓口棟入口



窓口棟全景



相談室(2 室)



1 階エレベーター



1 階から 2 階方向




階段格子



教育ゾーン



階段下から中庭方向



2 階から 1 階方向



2 階町長室方向



2 階トイレ



2 階樹状トラス

☆ 工事の進捗状況 事務棟 1363.13 m² (H29.11.7 契約 工期：H31.3.8)

事務棟は2階建ての建物で、総務・企画部署など住民手続きが比較的少ない部署を配置します。
1階部分は小会議室や議員控室を、2階は執務スペース、防災無線室、電話交換室、防災会議室を配置します。事務棟は、1階部分に CLT を6か所耐力壁として設置し、2階部分には窓口棟でも採用した樹状トラス10本が屋根を支えます。



2階樹状トラス



1階 CLT(耐力壁)



事務棟全景

☆ 工事の進捗状況 議会棟 534.57 m² (H30.5.15 契約 工期：H31.2.28)

議会棟は議場、委員会室2室及び事務局を配置します。議会棟の特徴は議場の天井部分にあり、短い木材を使用した小さなトラスの積み重ねで屋根を支える構造となっています。議会閉会中は、議場や委員会室は会議、イベント用として貸し出し可能な施設となります。



起工式 7/13



天井模型



根切作業