

社会資本総合整備計画

〔屋久島町都市公園等統合事業〕

事後評価シート

平成28年9月

鹿児島県 屋久島町

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	屋久島町都市公園等統合事業									
計画の期間	平成20年度 ～ 平成24年度 (5年間)			交付対象	屋久島町					
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> 「自然と人間の共生」をテーマに緑豊かな自然の中で、町民の健康増進を促進させることを目的に整備 									
計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> 住民一人あたりの都市公園等面積 									
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値			備考
							当初現況値 (H20末)	中間目標値	最終目標値 (H24末)	
	住民一人当たりの都市公園面積を算出する						24.5㎡/人	—	35.5㎡/人	
全体事業費	合計 (A+B+C)	254 百万円	A	254 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業主管課 (建設課) 内にて	平成28年9月
	公表の方法
	ホームページで公表

1 交付対象事業の進捗状況

A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H20	H21	H22	H23	H24		
A-1	公園	一般	屋久島町	直接	屋久島町	屋久島町都市公園等統合事業	14.7ha 多目的広場・グランド施設整備・トイレ新築	屋久島町						254	
合計													254		

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H20	H21	H22	H23	H24		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H20	H21	H22	H23	H24		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考

2 事業効果の発現状況, 目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・本計画において14.7ha整備されたことにより, 住民一人当たりの都市公園等面積が増加した。		
II 定量的指標の達成状況	最終目標値	35.5㎡	目標値と実績 値に差が出た 要因	全体整備面積を16.9haとしていたが、保全緑地として2.2haを整備対象面積から除外したため
	最終実績値	32.0㎡		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)				

3 特記事項(今後の方針等)
・今後は地域住民の交流の場として、安全・安心が確保されるよう適切な維持管理、安全管理に努める。

(参考図面)

計画の名称	屋久島町都市公園等統合事業		
計画の期間	平成20年度～平成24年度 (5年間)	交付対象	屋久島町

・計画期間中に整備を行った公園

